

#	Info	Titel	Vorgabe Dauer	Vorgabe frühester Start	Geplantes Ende	Vorgänger	2024																															2025																												
							Februar 2024					März 2024					April 2024					Mai 2024					Juni 2024					Juli 2024					August 2024					September 2024					Oktober 2024					November 2024					Dezember 2024					Januar 2025				
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5							
0	☐	Nach beauftragung der Firmen, wie am 21.03.24 beschlossen		8. April 2024	24.01.2025		Nach beauftragung der Firmen, wie am 21.03.24 bes...																																																											
1	☉	Höhenversatz Dämmen u. Abdichten u. Durchgrifföffnungen	3 Tage	8. April 2020	10.04.2024		Höhenversatz Dämmen u. Abdichten u. Durchgrifföffn...																																																											
2		Trocknung unteres Dach, nch Beauftragung Fa. Polygon	6 Wochen		22.05.2024	1	Trocknung unteres Dach, nch Beauftragung Fa. Polyg...																																																											
3		Verschließen der Decke	1 Woche		29.05.2024	2	Verschließen der Decke																																																											
4		1. Schimmelmessung	1 Tag		30.05.2024	3	1. Schimmelmessung																																																											
5		Trockenbau	1 Woche		06.06.2024	4	Trockenbau																																																											
6		Rampe UK	1 Tag		07.06.2024	5	Rampe UK																																																											
7		Estrichdämmung unterer Teil	1 Woche		14.06.2024	6	Estrichdämmung unterer Teil																																																											
8		Estrich Tackerplatten			17.06.2024	7	Estrich Tackerplatten																																																											
9		Fußbodenheizung	2 Wochen		01.07.2024	8	Fußbodenheizung																																																											
10		Estrich Einbau u. Trocknung	8 Wochen		26.08.2024	9	Estrich Einbau u. Trocknung																																																											
11		2. Schimmelmessung	1 Woche		02.09.2024	10	2. Schimmelmessung																																																											
12		Lüftungs Einbau	4 Wochen		30.09.2024	11	Lüftungs Einbau																																																											
13		Decken abhängen	4 Wochen		28.10.2024	12	Decken abhängen																																																											
14		Trockenbau spachteln/schleifen	3 Wochen		23.09.2024	11	Trockenbau spachteln/schleifen																																																											
15		Bodenfliesen / Wandfliesen	4 Wochen		21.10.2024	14	Bodenfliesen / Wandfliesen																																																											
16		Innenfensterbänke	1 Tag		24.09.2024	14	Innenfensterbänke																																																											
17		Maler.-u. Tapezierarbeiten	54 Tage		03.01.2025	15; 16	Maler.-u. Tapezierarbeiten																																																											
18		Sockelfliesen	1 Woche		28.10.2024	15	Sockelfliesen																																																											
19		Bodenbelag	2 Wochen		17.01.2025	17	Bodenbelag																																																											
20		Innentüren	1 Woche		24.01.2025	19	Innentüren																																																											
21		Sanitärobjekte	2 Wochen		04.11.2024	15	Sanitärobjekte																																																											
22		Elektriker Endmontage	2 Wochen		17.01.2025	17	Elektriker Endmontage																																																											
23		Neuer Vorgang			08.04.2024		Neuer Vorgang																																																											
24		Neuer Vorgang			08.04.2024		Neuer Vorgang																																																											
25		Kanalarbeiten u. Kanalschluss im Bereich der Baustraße	2 Wochen		19.04.2024		Kanalarbeiten u. Kanalschluss im Bereich der Baus...																																																											
26	☉	Außenanlage oberer Teil-Schule	4 Wochen	3. Juni 2024	28.06.2024		Außenanlage oberer Teil-Schule																																																											
27		Fassade Aufdopplung u. Schutz	1 Woche		12.04.2024		Fassade Aufdopplung u. Schutz																																																											
28		WDVS	4 Wochen		10.05.2024	27	WDVS																																																											
29		Außenanlage unterer Teil	6 Wochen		17.05.2024		Außenanlage unterer Teil																																																											
30		Neuer Vorgang			08.04.2024		Neuer Vorgang																																																											
31		Neuer Vorgang			08.04.2024		Neuer Vorgang																																																											
32		Neuer Vorgang			08.04.2024		Neuer Vorgang																																																											
33		Neuer Vorgang			08.04.2024		Neuer Vorgang																																																											